

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zadanie I.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalнями ścieków w miejscowościach Goryń, Wąldowo- Gmina Kisielice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach”

Realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z wieloletnim Planem Inwestycyjnym zakładano na lata 2010-2012.

Planowane nakłady finansowe wynosiły – 4 172 273, 07 zł. W ramach tegoż zadania wykonano:

1. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy inwestycji i wybrano wykonawcę.
2. Wybrano Inspektora Nadzoru
3. Roboty budowlane rozpoczęto w styczniu 2011 roku.
4. Zaawansowanie prac budowlanych przedstawia się następująco:
 - Zakończono budowę sieci wodociągowej do miejscowości Goryń i Wąldowo wraz z przydomowymi oczyszczalnymi ścieków.
 - Zakończono budowę sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej.
 - Zakończono budowę przepompowni tłocznych w ilości 6 szt.,
 - Wybudowano budynek na terenie oczyszczalni ścieków w Kisielicach i dostarczono urządzenia do odwadniania osadów ściekowych.

Zaawansowanie realizacji zadania wynosi – 3 216 294, 59 zł., co stanowi – 77,09 %

Do zakończenia inwestycji wydatki finansowe wyniosą – 955 978,48 zł.

Zakończenie inwestycji nastąpi do 30 czerwca 2012 roku zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

Zadanie II.

„Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice, służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą –etap II.”

Realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym zaplanowano na lata 2009 – 2012 r.

Realizację rozpoczęto od wyboru Inżyniera kontraktu dla tegoż zadania, Umowę podpisano w dniu 28.02.2011 roku.

Procedurę wyboru wykonawcy rozpoczęto 15.06.2011 roku – Przetarg ten został unieważniony. Dopiero w drugim postępowaniu wybrano Wykonawcę inwestycji, z którym podpisano umowę w dniu 23 września 2011 roku.

Aktualnie trwają prace projektowe w celu uzyskania pozwolenia na budowę – zaawansowanie jest w 90 %, wydana jest decyzja środowiskowa, projekt znajduje się w zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Starostwie Powiatowym. Z chwilą uzgodnienia zostanie przekazana dokumentacja w celu uzyskania pozwolenia.

Według informacji wykonawcy w miesiącu kwietniu rozpoczną się prace montażowe węzłów ciepłowniczych w ilości 41 sztuk.

Na realizację tegoż zadania, które planujemy zakończyć w br. w budżecie przeznaczyliśmy kwotę 8 625 000,00 zł.

W miesiącu marcu wpłynęła jedna faktura w wysokości – 81 180,00 zł. za prace projektowe.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowski

Zadanie III.

„Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach”

Realizację zadania zgodnie z wieloletnim Planem Inwestycyjnym zakładano na lata 2009 – 2012. Planowane łączne nakłady finansowe 10 740 420,64 zł.

Realizację zadania rozpoczęto od ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera kontraktu, który zarządzał będzie projektem. Przetarg ogłoszono 18 listopada 2011 roku.

Aktualnie zakończono procedurę przetargową i wybrano wykonawców, z którymi zostanie podpisana umowa w dniu 29.03.2012 roku. zgodnie z umową inwestycja będzie zrealizowana do końca 2012 roku.

Roboty budowlane wykonawca wykona za kwotę - **5 886 406,19 zł.**,

Zarządzanie projektem firma wykona za kwotę - 285 360,00 zł.

Zadanie IV.

“Budowa amfiteatru z towarzyszącą infrastrukturą w Kisielicach”

W roku 15 lutego 2011 roku podpisano w Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, umowę o dofinansowanie projektu. Realizację inwestycji zaplanowano na rok 2012. W związku z powyższym w roku 2011 nie prowadzono żadnych prac budowlanych. Opracowano jedynie Projekt zamienny, uwzględniający drobne zmiany w odniesieniu do projektu opracowanego pierwotnie.

Zadanie V.

„Budowa centrum sportowego przy szkole Podstawowej w Łęgowie”

W roku 2011 została opracowana dokumentacja techniczna. W dniu 13 czerwca 2011 złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wniosek o dofinansowanie projektu. Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków, projekt w chwili obecnej znajduje się na liście rezerwowej do otrzymania dotacji.

Zadanie VI.

„Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogródzieńcu”

W roku 2011 została opracowana dokumentacja techniczna. W dniu 13 czerwca 2011 złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wniosek o dofinansowanie projektu. Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków, projekt w chwili obecnej znajduje się na liście rezerwowej do otrzymania dotacji.

Zadanie VII.

„Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Goryniu”.

27.stycznia 2011r. w Elblągu został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 13 czerwca 2011r. Wybór wykonawcy i realizację zadania zaplanowano na rok r..

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak