

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na dzień 31.12.2012

Zadanie I.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalнями ścieków w miejscowościach Goryń, Wałdowo-Gmina Kielice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kielicach”

Realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z wieloletnim Planem Inwestycyjnym zakładano na lata 2010-2012. Planowane nakłady finansowe wynosiły- 4 172 273,07 zł.

W ramach tegoż zadania wykonano:

1. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy inwestycji i wybrano wykonawcę.
2. Wybrano Inspektora Nadzoru
3. Roboty budowlane rozpoczęto w styczniu 2011 roku.
4. Zaawansowanie prac budowlanych 100 %- zakończono rzeczową realizację inwestycji (protokół końcowy odbioru robót 18 09 2012) w tym:
 - zakończono budowę sieci wodociągowej do miejscowości Goryń i Wałdowo wraz z przydomowymi oczyszczalnymi ścieków,
 - zakończono budowę sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej,
 - wybudowano budynek na terenie oczyszczalni ścieków w Kielicach i dostarczono urządzenia do odwadniania osadów ściekowych.

Poniesione wydatki w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu- **4 241 703,07 z ł**, co stanowi - **100,00 %**.

Zadanie II.

„Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kielice, służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą –etap II”

Realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym zaplanowano na lata 2009-2012.

Realizację rozpoczęto od wyboru Inżyniera kontraktu dla tegoż zadania, Umowę podpisano w dniu 28.02.2011 roku.

Procedurę wyboru wykonawcy rozpoczęto 15.06.2011 roku- Przetarg ten został unieważniony. Dopiero w drugim postępowaniu wybrano Wykonawcę inwestycji, z którym podpisano umowę w dniu 23 września 2011 roku.

Zadanie polegało na rozbudowie istniejącego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Kielice, montażu nowych węzłów ciepłowniczych oraz modernizacji i rozbudowie obiektu Kotłowni Miejskiej zwiększającej jej moc z 3,0 do 6,0 MW.

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę sieci ciepłej wraz z przyłączami ciepłymi o 185 węzłów ciepłych o łącznej długości: 8,9 km, oraz rozbudowę budynku kotłowni w której dostawiony jest nowy kocioł na słomę o mocy 3 MW. W zakresie modernizacji technologii istniejącej kotłowni wykonano kocioł 3 MW, układ przygotowania i podawania paliwa, układ oczyszczania i usuwania spalin (multicyklon i ekonomizer), układ odpopielania, automatyka i sterowanie, kompletny komin z konstrukcją samonośną, poza tym, aby poprawić sprawność istniejącego większego 2 MW kotła- wyposażono go w ekonomizer.

W roku 2012 wykonano większość prac budowlanych, w ramach umowy o dofinansowanie inwestycji, poniesiono wydatki:

- roboty budowlane 6 948 998,23 zł,

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

- inżynier kontraktu 80 306,70,
- audyt zewnętrzny 1880,00,
- promocja projektu (tablice, artykuł, ulotki) 11 328,23 zł.

Łączna kwota 7 042 513,16 zł.

Na rok 2013 pozostały następujące wydatki:

- roboty budowlane 748 551,77 zł,
- Inżynier kontraktu - 18 081,00 zł.

Łącznie 766 632,77 zł.

Zadanie III.

„Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach”

Realizację zadania zgodnie z wieloletnim Planem Inwestycyjnym zakładano na lata 2009-2012. Planowane łączne nakłady finansowe 10 740 420,64 zł.

Realizację zadania rozpoczęto od ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera kontraktu, który zarządzał będzie projektem. Przetarg ogłoszono 18 listopada 2011 roku.

Następnie przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawców, z którymi podpisano umowa w dniu 29.03.2012 roku. Zgodnie z umową cała inwestycja została zrealizowana do końca 2012 roku. Część płatności przeniesiono natomiast na rok 2013 r. Przedmiotem projektu było kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i Przemysłowej w Kisielicach.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zostały uzbrojone tereny po dawnym torowisku kolejowym, zrealizowano następujące zadania:

- roboty drogowe - ul. Kolejowa,
- budowa oświetlenia ulicznego - ul. Kolejowa,
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej - ul. Kolejowa,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej - ul. Kolejowa i Prusa,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z tłocznią ścieków - ul. Kolejowa i Przemysłowa,
- roboty drogowe, elektryczne i telekomunikacyjne - ul. Przemysłowa,
- budowa ul. Przemysłowej wraz z połączeniem z ul. Kolejowa.

Wydatki w roku 2012:

- roboty budowlane 4 950 760,01,
- inżynier kontraktu 230 000,00 zł,
- audyt zewnętrzny 1 609,00 zł,
- promocja projektu 7805,10.

Wydatki na rok 2013:

- roboty budowlane 935 646,18 zł,
- Inżynier kontraktu: 55 360,00 zł,
- promocja projektu: 5 330,00,
- audyt: 271,00 zł.

Zadanie IV.

"Budowa amfiteatru z towarzyszącą infrastrukturą w Kisielicach". Czas realizacji 2010-2012 r.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kobrowiak

W ramach zadania powstał całkowicie nowy amfiteatr w miejscu dotychczas istniejącego. Obiekt może pomieścić znacznie większą liczbę widzów oraz jest bardziej funkcjonalny.

Zakres inwestycji:

- budowa sceny o powierzchni zabudowy 106,5 m²,
- podjazd dla osób niepełnosprawnych,
- sieć elektryczna, kanalizacja deszczowa, ogrodzenie, kanał technologiczny.

Koszty całkowite: 695494,00 zł.

Zadanie V.

"Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Goryniu". Czas realizacji 2011-2012 r.

W ramach zadania wyremontowano oraz doposażono budynek świetlicy wiejskiej w Goryniu.

Koszty całkowite: 39 200,00 zł.

Zadanie VI.

"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Kisielice poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego". Czas realizacji 2011-2012 r.

W ramach zadania został zakupiony ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa ekologicznego. Dzięki inwestycji cały obszar gminy został objęty dodatkową ochroną na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych.

Całkowity koszt zadania: 809900,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak