

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za rok 2004.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie	Dynamika w %
				Rok budżetowy 2004	W tym źródła finansowania:					
					środki własne	kredyty i pożyczki	(kredyt pomostowy)	środki pochodzące z innych źr. i dotacje		
010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kisielice	333.234	195.000	84.000	111.000	-	-	194.440	99,71
010	01010	Kanalizacja sanitarna dla wsi Łodygowo-Limża-Sobiewola	1.075.519	1.055.598	160.598	150.000	745.000	-	834.552	79,06
400	40095	Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Kisielice	5.126.000	3.858.737	17.737	WFOŚ 1.964.000 BGK 698.000	-	1.125.000 (EkoFundusz) 54.000 (powiat)	3.851.495	99,81
600	60016	Modernizacja drogi Goryń	54.480	54.480	27.480	-	-	27.000	54.480	100
600	60016	Modernizacja drogi Ogrodzieniec – Wola-Trupel (dokumentacja)	35.380	16.714	16.714	-	-	-	16.714	100
100600	60016	Budowa chodnika w m. Jędrychowo (dokumentacja)	20.130	1.830	1.830	-	-	-	1.830	100
700	70005	Wykup nieruchomości	5.000	5.000	5.000	-	-	-	4.911	98,22
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne UM	5.503	5.503	5.503	-	-	-	5.503	100

750	75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne (komputer)	31.103	31.103	31.103	-	-	-	31.103	100
754	75412	Budowa Gminnego Centrum Reagowania	220.000	31.077	31.077	-	-	-	30.305	97,51
801	80101	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Łęgowie	31.810	31.810	31.810	-	-	-	31.810	100
852	85212	Zakupy inwestycyjne	11.922	11.922	2.507	-	-	9.415	11.922	100
900	90095	Zbrojenie działek budowlanych ul. Jagiellońska	18.040	18.040	18.040	-	-	-	17.256	95,65
900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia gminy Kisielice	22.933	22.933	22.933	-	-	-	22.933	100
		RAZEM :	6.991.054	5.339.747	456.332	2.923.000	745.000	1.215.415	5.109.254	95,68


 BURMISTRZ
 mgr Tomasz Kępcowski